

公路工程竣工验收鉴定书

芒市芒那二级路至帮岭公路



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市芒那二级路至帮岭公路
二	工程地点 及主要控制点	工程位于芒市五岔路乡境内。
三	建设依据	<p>1.芒开组〔2021〕2号文《关于印发芒市2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案的通知》；</p> <p>2.芒交发〔2020〕44号文《芒市交通运输局关于芒市芒那二级路至帮岭公路一阶段施工图设计批复》。</p>
四	技术标准 与 主要指标	<p>1.公路等级：四级；</p> <p>2.设计速度：20公里/小时（受限路段15公里/小时）；</p> <p>3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.0米；行车道宽度：3.5米；</p> <p>4.平曲线极限最小半径：15米，回头曲线最小半径10米；</p> <p>5.最大纵坡：12%；</p> <p>6.路面结构：水泥混凝土路面；</p> <p>7.设计荷载：公路—Ⅱ级；</p> <p>8.抗震设防：按地震动峰值加速度系数为0.3g设防；</p> <p>9.最短坡长：40米；</p> <p>10.凸形竖曲线最小半径：200米；</p> <p>11.凹形竖曲线最小半径：160米。</p>
















五	建设规模及性质	项目全长 2.2674 公里，四级公路，建设性质为改建。
六	开工日期	2020 年 07 月 30 日
	完工日期	2020 年 12 月 20 日
七	原批准预算	209.5134 万元
	调整预算	(无)
	工程结算	建筑安装工程投资：160.3612 万元
八	工程建设主要内容	<p>1.路基土石方：挖方 6133 立方米，利用土方 1980 立方米；</p> <p>2.排水工程：混凝土边沟 29.12 立方米；</p> <p>3.砌筑防护工程：浆砌挡土墙 74.9 立方米；</p> <p>4.路面工程：天然砂砾基层 1.075234 万平方米，混凝土路面 2042.25 立方米，培土路肩 432.86 立方米，混凝土路缘石 1.53 立方米；</p> <p>5.交通安全设施：标志 18 块，橡胶减速丘 6.4 米，震动标线（反光）16.64 平方米，混凝土示警墩 1.92 立方米。</p>
九	主要材料实际消耗	<p>1.人工：423 工日；</p> <p>2.水泥：1658.63 吨；</p> <p>3.砂：1663.28 立方米；</p> <p>4.砂砾料：2150.5 立方米；</p> <p>5.碎石：1762.3 立方米；</p> <p>6.柴油：2438.6 升。</p>
十	实际征用土地数（亩）	实际征用土地 0 亩。

<p style="text-align: center;">十一</p>	<p style="text-align: center;">建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价</p>	<p>1.监理单位工程质量评定基本情况:工程质量评定得分 87.90 分,工程质量等级评定为合格。</p> <p>2.竣工验收前,质量监督机构鉴定情况:本次竣工验收检测共 5 项(检测 227 点,合格 178 点),建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 82.88 分,质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定:工程质量评定得分 82.50 分,工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价:工程质量评定得分 83.27 分,工程质量等级评定为合格。</p>
<p style="text-align: center;">十二</p>	<p style="text-align: center;">有关问题 的决定和 建议</p>	<p>1. 对工程质量鉴定报告中提到的问题和 建议,建议监理、施工单位应引起高度重视、 紧密配合,最终由芒市交通运输局会同建设、 接养单位、监理、施工单位对存在问题整改 情况进行审核确认,遗留问题处理完毕后方 能移交养护单位养护;</p> <p>2. 同意该项目今日起通过竣工验收,质 量缺陷期为 2021 年 07 月 09 日至 2023 年 07 月 08 日;</p> <p>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文件, 并提交工程决算给审计单位进行审计,审计 完成后,提交竣工资料归档。</p>




附表: 1.竣工验收委员会名单

2.工程交接单位代表签名表

竣工验收委员会名单

	姓名	所在单位	职务或职称	签名
主任	段生活	芒市交通运输局	副局长	
副主任	罗加成	芒市交通运输局	主任科员	
副主任	李仕勇	芒市交通运输局	主任科员	
委 员	乔玉祥	芒市发改局	股长	
	杨常科	芒市财政局		
	李凯	芒市扶贫办	副股长	
	李玉梅	芒市交通运输局	股长	
	段正辉	芒市交通运输局	高级工程师	
	黄开成	芒市交通运输局	高级工程师	
	张健	芒市交通运输局	高级工程师	
	罗怀荣	芒市交通运输局	高级工程师	
	杨经纬	芒市交通运输局	工程师	
	王家成	芒市交通运输局	工程师	
	詹勇	芒市交通运输局	工程师	
	李建华	芒市交通运输局	工程师	

工程交接单位代表签名表

	姓名	所 在 单 位	职务或 职称	签 名
主管部门	段生活	芒市交通运输局	副局长	
监督单位	罗加成	芒市交通运输局	一级主任科员	
公路管理单位	王家成	芒市地方公路管理段	段长	
项目法人	李仕勇	芒市公路建设指挥部	保留正科级	
设计单位	张俊贯	云南觉罗交通建设有限公司	负责人	张俊贯
监理单位	李兴亮	云南元土工程监理有限公司	总监	李兴亮
施工单位	赵修正	芒市市政工程有限公司	项目经理	赵修正
接养单位	乔自林	芒市五岔路乡人民政府	所长	乔自林

