

公路工程竣工验收鉴定书

芒市直过民族自然村拱林一组通畅工程

芒市交通运输局

2021年03月



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村拱林一组通畅工程
二	工程地点 及主要控制点	工程位于芒市西山乡境内。
三	建设依据	<p>1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》；</p> <p>2.芒交发〔2020〕32号文《关于芒市直过民族自然拱林一组、河头村通畅工程一阶段施工图设计审查的批复》。</p>
四	技术标准 与 主要指标	<p>1.公路等级：四级；</p> <p>2.设计速度：20公里/小时；</p> <p>3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米；</p> <p>4.平曲线极限最小半径：20米；</p> <p>5.最大纵坡：5.38%；</p> <p>6.路面结构：水泥混凝土路面；</p> <p>7.设计荷载：公路—II级；</p> <p>8.抗震设防：沿线构造物按地震基本烈度值为VIII度进行抗震设防。</p>
五	建设规模 及性质	项目全长0.807公里，四级公路，建设性质为改建。
六	开工日期	2020年04月17日

	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	61.2169万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：58.515151万元 其中： 建筑安装工程投资：51.876951万元； 设备及工器具购置费用：1.7831万元； 其他基本建设费：4.8552万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方1005立方米，利用土石方206立方米，砂砾垫层66.6立方米； 2.涵洞：圆管涵38米/6道； 3.路面工程：厚20cm天然级配碎石基层3399.1平方米，厚20cm水泥混凝土面层652.82立方米，培土路肩233.64立方米。
九	主要材料实际消耗	1.人工：420工日； 2.水泥：280吨； 3.砂：359立方米； 4.砂砾料：1256立方米； 5.碎石：580立方米； 6.柴油：3.9吨； 7.沥青：0.43吨。
十	实际征用土地数(亩)	实际征用土地0亩。
十一	建设项目工程质量鉴定结论	1.监理单位工程质量评定基本情况： 工程质量评定得分91.90分，工程质量等级评定为优良。 2.竣工验收前，质量监督机构鉴定情

	及质量评价	<p>况：本次竣工验收检测共 3 项（检测 170 点，合格 131 点），建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 85.23 分，质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定：工程质量评定得分 85.00 分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价：工程质量评定得分 85.83 分，工程质量等级评定为合格。</p>
十二	有关问题的决定和建议	<p>1. 对工程质量鉴定报告中提到的问题和建议，建议监理、施工单位应引起高度重视、紧密配合，最终由芒市交通运输局汇同建设、接养单位、监理、施工单位对存在问题整改情况进行审核确认，遗留问题处理完毕后方可移交养护单位养护；</p> <p>2. 同意该项目今日起通过竣工验收，质量缺陷期为 2021 年 03 月 26 日至 2023 年 03 月 25 日；</p> <p>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文件，并提交工程决算给审计单位进行审计，审计完成后，提交竣工资料归档。</p>

附表：1. 竣工验收委员会名单

2. 工程交接单位代表签名表

公路工程竣工验收鉴定书

芒市直过民族自然村河头村通畅工程

芒市交通运输局

2021年03月



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村河头村通畅工程
二	工程地点 及主要控制点	工程位于芒市西山乡境内。
三	建设依据	<p>1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》；</p> <p>2.芒交发〔2020〕32号文《关于芒市直过民族自然拱林一组、河头村通畅工程一阶段施工图设计审查的批复》。</p>
四	技术标准 与 主要指标	<p>1.公路等级：四级；</p> <p>2.设计速度：20公里/小时；</p> <p>3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米；</p> <p>4.平曲线极限最小半径：20米；</p> <p>5.最大纵坡：5.38%；</p> <p>6.路面结构：预制块石路面；</p> <p>7.设计荷载：公路—Ⅱ级；</p> <p>8.抗震设防：沿线构造物按地震基本烈度值为Ⅷ度进行抗震设防。</p>
五	建设规模 及性质	项目全长 1.056 公里，四级公路，建设性质为改建。
六	开工日期	2020年04月17日
















	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	76.1019万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：69.728427万元 其中： 建筑安装工程投资：61.321327万元； 设备及工器具购置费用：2.2165万元； 其他基本建设费：6.1906万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方1854立方米，利用土石方326立方米，砂砾垫层471.23立方米； 2.砌筑防护工程：浆砌挡土墙70.37立方米； 3.涵洞：圆管涵50米/7道； 4.路面工程：厚25cm天然级配碎石基层4101.99平方米，厚3cm砂砾垫层3887.07平方米，C25水泥混凝土预制块路面388.71立方米，培土路肩354.62立方米； 5.交通安全设施：标志4块。
九	主要材料实际消耗	1.人工380工日； 2.水泥：365吨； 3.砂：368立方米； 4.砂砾料：1784立方米； 5.碎石：545立方米； 6.片块石：108立方米； 7.柴油：4.9吨。
十	实际征用土地数(亩)	实际征用土地0亩。

十一	<p>建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价</p>	<p>1.监理单位工程质量评定基本情况: 工程质量评定得分 92.40 分, 工程质量等级评定为优良。</p> <p>2.竣工验收前, 质量监督机构鉴定情况: 本次竣工验收检测共 5 项 (检测 277 点, 合格 246 点), 建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 85.27 分, 质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定: 工程质量评定得分 85.00 分, 工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价: 工程质量评定得分 85.90 分, 工程质量等级评定为合格。</p>
十二	<p>有关问题 的决定和 建议</p>	<p>1.对工程质量鉴定报告中提到的问题和建议, 建议监理、施工单位应引起高度重视、紧密配合, 最终由芒市交通运输局汇同建设、接养单位、监理、施工单位对存在问题整改情况进行审核确认, 遗留问题处理完毕后方可移交养护单位养护;</p> <p>2. 同意该项目今日起通过竣工验收, 质量缺陷期为 2021 年 03 月 26 日至 2023 年 03 月 25 日;</p> <p>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文件, 并提交工程决算给审计单位进行审计, 审计完成后, 提交竣工资料归档。</p>

附表: 1. 竣工验收委员会名单

2. 工程交接单位代表签名表

竣工验收委员会名单

	姓 名	所 在 单 位	职务或 职称	签 名
主任	段生活	芒市交通运输局	副局长	
副主任	罗加成	芒市交通运输局	主任科员	
副主任	李仕勇	芒市交通运输局	主任科员	
委 员	乔玉祥	芒市发改局	股长	
	杨常科	芒市财政局		
	李凯	芒市扶贫办	副股长	
	李玉梅	芒市交通运输局	股长	
	段正辉	芒市交通运输局	高级工程师	
	黄开成	芒市交通运输局	高级工程师	
	张健	芒市交通运输局	高级工程师	
	罗怀荣	芒市交通运输局	高级工程师	
	杨经纬	芒市交通运输局	工程师	
	王家成	芒市交通运输局	工程师	
	詹勇	芒市交通运输局	工程师	
	李建华	芒市交通运输局	工程师	

弥勒组河长

工程交接单位代表签名表

	姓名	所在单位	职务或职称	签名
主管部门	杨国彪	芒市交通运输局	局长	杨国彪
监督单位	段生活	芒市交通运输局	副局长	段生活
公路管理单位	王家成	芒市地方公路管理段	段长	王家成
项目法人	杨国彪	芒市公路建设指挥部	指挥长	杨国彪
设计单位	冯玉祥	云南宏图工程设计有限公司	负责人	冯玉祥
监理单位	李兴亮	云南元土工程监理有限公司	总监	李兴亮
施工单位	赵加辉	云南民晟建设工程有限公司	项目经理	赵加辉
接养单位		西山乡人民政府		