

公路工程竣工验收鉴定书

芒市中山乡蔡家寨公路（主线）



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市中山乡蔡家寨公路（主线）
二	工程地点及主要控制点	工程位于芒市境内。
三	建设依据	1.芒财整合〔2020〕12号文《芒市财政局关于预下达统筹整合使用财政涉农资金的通知》； 2.芒交发〔2019〕166号文《芒市交通运输局关于芒市中山乡蔡家寨公路工程一阶段施工图设计批复》。
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级； 2.设计速度：20公里/小时； 3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：4.5米； 4.平曲线极限最小半径：15米； 5.最大纵坡：12%； 6.路面结构：水泥混凝土路面； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：本合同段公路所处地区地震动峰加速度值为0.3g，地震基本烈度值为Ⅷ度。
五	建设规模及性质	项目全长0.6989公里，四级公路，建设性质为改建。
六	开工日期	2020年01月18日

	完工日期	2020年05月20日
七	原批准预算	70.0515万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：56.6614万元 其中： 建筑安装工程投资：56.6614万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方 2713 立方米，利用土方 313 立方米，砂砾垫层 430 立方米； 2.涵洞：圆管涵 8 米/1 道； 3.路面工程：厚 20cm 天然砂砾底基层 3462.53 平方米，厚 20cm 水泥混凝土路面 664.91 立方米，培土路肩 275.96 立方米； 4.交通安全设施：标志 4 块。
九	主要材料实际消耗	1.人工：962 工日； 2.水泥：272 吨； 3.砂：361.74 立方米； 4.砂砾料：1601.05 立方米； 5.碎石：585.12 立方米； 6.柴油：3 吨。
十	实际征用土地数(亩)	实际征用土地 0 亩。
十一	建设项目工程质量鉴定结论	1.监理单位工程质量评定基本情况： 工程质量评定得分 91.50 分，工程质量等级评定为优良。 2.竣工验收前，质量监督机构鉴定情

	<p>及质量评价</p>	<p>况：本次竣工验收检测共 4 项（检测 88 点，合格 72 点），建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 84.14 分，质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定：工程质量评定得分 83.75 分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价：工程质量评定得分 84.76 分，工程质量等级评定为合格。</p>
<p>十二</p>	<p>有关问题的决定和建议</p>	<p>1. 对工程质量鉴定报告中提到的问题和建议，建议监理、施工单位应引起高度重视、紧密配合，最终由芒市交通运输局汇同建设、接养单位、监理、施工单位对存在问题整改情况进行审核确认，遗留问题处理完毕后方能移交养护单位养护；</p> <p>2. 同意该项目今日起通过竣工验收，质量缺陷期为 2021 年 03 月 03 日至 2023 年 03 月 02 日；</p> <p>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文件，并提交工程决算给审计单位进行审计，审计完成后，提交竣工资料归档。</p>

- 附表：1. 竣工验收委员会名单
2. 工程交接单位代表签名表