

# 公路工程竣工验收鉴定书

## 芒市直过民族自然村新寨通畅工程



## 公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村新寨通畅工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于芒市芒海镇境内。
三	建设依据	1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》； 2.芒交发〔2020〕34号文《芒市交通运输局关于芒市直过民族自然村新寨通畅工程、芒市直过民族自然村新寨通畅工程、芒市直过民族自然村南村育河通畅工程一阶段施工图设计批复》。
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级； 2.设计速度：20公里/小时（15公里/小时）； 3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米； 4.平曲线极限最小半径：15米； 5.最大纵坡：12%； 6.路面结构：水泥混凝土路面； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：0.30g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。
五	建设规模及性质	项目全长1.748公里，四级公路，建设性质为改建。

六	开工日期	2020年04月25日
	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	178.5494万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：126.3586万元 其中： 建筑安装工程投资：126.3586万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方 1.9323 万立方米，利用土方 202 立方米，砂砾垫层 646.8 立方米； 2.涵洞：圆管涵 58 米/8 道； 3.路面工程：厚 30cm 级配或天然砂砾底基层 6931.8 平方米，水泥混凝土路面 1184.8 立方米，培土路肩 1443.15 立方米； 4.交通安全设施：标志 10 块。
九	主要材料实际消耗	1.人工：1560 工日； 2.水泥：830 吨； 3.钢筋：13 吨； 4.砂：650 立方米； 5.砂砾料：2100 立方米； 6.碎石：1920 立方米； 7.片块石：80 立方米； 8.柴油：2610 升。
十	实际征用土地数	实际征用土地 0 亩。

	(亩)	
十一	建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价	<p><b>1.监理单位工程质量评定基本情况:</b> 工程质量评定得分 90.00 分, 工程质量等级评定为优良。</p> <p><b>2.竣工验收前, 质量监督机构鉴定情况:</b> 本次竣工验收检测共 4 项 (检测 130 点, 合格 115 点), 建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 90.33 分, 质量等级鉴定为优良。</p> <p><b>3.竣工验收委员会工程质量评定:</b> 工程质量评定得分 90.00 分, 工程质量等级评定为优良。</p> <p><b>4.竣工验收鉴定结论及质量评价:</b> 工程质量评定得分 90.20 分, 工程质量等级评定为优良。</p>
十二	有关问题 的决定和 建议	<p>1. 对工程质量鉴定报告中提到的问题和 建议, 建议监理、施工单位应引起高度 重视、紧密配合, 最终由芒市交通运输局 汇同建设、接养单位、监理、施工单位对 存在问题整改情况进行审核确认, 遗留问 题处理完毕后方能移交养护单位养护;</p> <p>2. 同意该项目今日起通过竣工验收, 质量缺陷期为 2021 年 03 月 03 日至 2023 年 03 月 02 日;</p> <p>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文 件, 并提交工程决算给审计单位进行审计, 审计完成后, 提交竣工资料归档。</p>

附表: 1. 竣工验收委员会名单

## 2. 工程交接单位代表签名表



### 工程交接单位代表签名表

	姓名	所 在 单 位	职务或 职称	签 名
主管部门	杨国彪	芒市交通运输局	局长	杨国彪
监督单位	段生活	芒市交通运输局	副局长	段生活
公路管理单位	王家成	芒市地方公路管理段	段长	王家成
项目法人	杨国彪	芒市公路建设指挥部	指挥长	杨国彪
设计单位	赵映友	云南新创新交通股份有限公司	负责人	赵映友
监理单位	濮忠亮	云南展旭工程造价咨询有限公司	总监	濮忠亮
施工单位	丁迎司	瑞丽市蒙隆路桥工程有限公司	项目经理	丁迎司
接养单位	柳晓明	芒海镇人民政府	副镇长	柳晓明
	郭玉洁	遮放镇人民政府	交通所所长	郭玉洁

