

# 公路工程竣工验收鉴定书

## 芒市直过民族自然村芒鑫村通畅工程



## 公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村芒鑫村通畅工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于芒市芒海镇境内。
三	建设依据	1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》； 2.芒交发〔2020〕34号文《芒市交通运输局关于芒市直过民族自然村新寨通畅工程、芒市直过民族自然村芒鑫村通畅工程、芒市直过民族自然村南村育河通畅工程一阶段施工图设计批复》。
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级； 2.设计速度：20公里/小时（15公里/小时）； 3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米； 4.平曲线极限最小半径：15米； 5.最大纵坡：12%； 6.路面结构：水泥混凝土路面； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：0.30g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。
五	建设规模及性质	项目全长1.066公里，四级公路，建设性质为改建。

六	开工日期	2020年04月25日
	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	104.9828万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：80.7531万元 其中： 建筑安装工程投资：80.7531万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方 9619 立方米，利用土方 328 立方米，砂砾垫层 121.5 立方米； 2.砌筑防护工程：混凝土挡土墙 190.97 立方米，浆砌挡土墙 4.34 立方米； 3.涵洞：圆管涵 18 米/2 道； 4.路面工程：厚 30cm 级配或天然砂砾底基层 4147.74 平方米，水泥混凝土路面 751.47 立方米，培土路肩：880.08 立方米； 5.交通安全设施：标志 10 块。
九	主要材料实际消耗	1.人工：830 工日； 2.水泥：430 吨； 3.钢筋：11 吨； 4.砂：1830 立方米； 5.砂砾料：3100 立方米； 6.碎石：1300 立方米； 7.片块石：30 立方米； 8.柴油：1833 升。

十	实际征用 土地数 (亩)	实际征用土地 0 亩。
十一	建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价	<p><b>1.监理单位工程质量评定基本情况：</b>工程质量评定得分 91.00 分，工程质量等级评定为优良。</p> <p><b>2.竣工验收前，质量监督机构鉴定情况：</b>本次竣工验收检测共 5 项（检测 224 点，合格 197 点），建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 90.50 分，质量等级鉴定为优良。</p> <p><b>3.竣工验收委员会工程质量评定：</b>工程质量评定得分 90.00 分，工程质量等级评定为优良。</p> <p><b>4.竣工验收鉴定结论及质量评价：</b>工程质量评定得分 90.40 分，工程质量等级评定为优良。</p>
十二	有关问题 的决定和 建议	<p><b>1.对工程质量鉴定报告中提到的问题和</b>建议，建议监理、施工单位应引起高度重视、紧密配合，最终由芒市交通运输局汇同建设、接养单位、监理、施工单位对存在问题整改情况进行审核确认，遗留问题处理完毕后方能移交养护单位养护；</p> <p><b>2.同意该项目今日起通过竣工验收，</b>质量缺陷期为 2021 年 03 月 03 日至 2023 年 03 月 02 日；</p> <p><b>3.业主单位应尽快编制完成竣工文</b>件，并提交工程决算给审计单位进行审计，审计完成后，提交竣工资料归档。</p>

- 附表：1. 竣工验收委员会名单  
2. 工程交接单位代表签名表

