

芒市直过民族自然村（寸家上寨、弄丘上寨、偏山寨）通畅工程

## 公路工程竣工验收鉴定书

芒市直过民族自然村弄丘上寨通畅工程



## 公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村弄丘上寨通畅工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于芒市境内，属芒市镇的基础设施建设工程。
三	建设依据	1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》； 2.芒交发〔2020〕26号文《芒市交通运输局关于芒市直过民族自然村寸家上寨通畅工程、芒市直过民族自然村弄丘上寨通畅工程、芒市直过民族自然村偏山寨通畅工程一阶段施工图纸设计批复》。
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级； 2.设计速度：20公里/小时（15公里/小时）； 3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米； 4.平曲线极限最小半径：15米； 5.最大纵坡：12%； 6.路面结构：水泥混凝土预制块路面； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：地震动峰值加速度系数（g）0.3g。
五	建设规模及性质	项目全长1.033公里，四级公路，建设性质为改建。

六	开工日期	2020年04月17日
	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	87.0038万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：72.0271万元 其中： 建筑安装工程投资：72.0271万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方1533立方米，利用土方375立方米，砂砾垫层440.93立方米； 2.涵洞：圆管涵31米/5道； 3.路面工程：级配或天然砂砾底基层（厚25cm）8081.44平方米，机轧砂垫层（厚3cm）3851.36平方米，培土路肩（碎石土）340.89立方米，水泥混凝土预制块路面385.14立方米，混凝土路缘石6.68立方米； 4.交通安全设施：标志2块，波形护栏520米，端头10个。
九	主要材料实际消耗	1.人工：235工日； 2.水泥：307.74吨； 3.砂：353.87立方米； 4.砂砾料：1101.17立方米； 5.碎石：396.21立方米； 6.片块石：181.88立方米； 7.柴油：920升； 8.汽油：660升。

十	实际征用 土地数 (亩)	实际征用土地 0 亩。
十一	建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价	<p><b>1.监理单位工程质量评定基本情况:</b> 工程质量评定得分 91.50 分, 工程质量等级评定为优良。</p> <p><b>2.竣工验收前, 质量监督机构鉴定情况:</b> 本次竣工验收检测共 5 项 (检测 277 点, 合格 265 点), 建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 90.18 分, 质量等级鉴定为优良。</p> <p><b>3.竣工验收委员会工程质量评定:</b> 工程质量评定得分 91.25 分, 工程质量等级评定为优良。</p> <p><b>4.竣工验收鉴定结论及质量评价:</b> 工程质量评定得分 90.64 分, 工程质量等级评定为优良。</p>
十二	有关问题 的决定和 建议	<p><b>1.对工程质量鉴定报告中提到的问题和</b> 建议, 建议监理、施工单位应引起高度重视、紧密配合, 最终由芒市交通运输局汇同建设、接养单位、监理、施工单位对存在问题整改情况进行审核确认, 遗留问题处理完毕后方能移交养护单位养护;</p> <p><b>2. 同意该项目今日起通过竣工验收,</b> 质量缺陷期为 2021 年 03 月 03 日至 2023 年 03 月 02 日;</p> <p><b>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文</b> 件, 并提交工程决算给审计单位进行审计, 审计完成后, 提交竣工资料归档。</p>

- 附表：1. 竣工验收委员会名单  
2. 工程交接单位代表签名表

