

芒市直过民族自然村（寸家上寨、弄丘上寨、偏山寨）通畅工程

公路工程竣工验收鉴定书

芒市直过民族自然村寸家上寨通畅工程



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村寸家上寨通畅工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于芒市境内，属芒市镇的基础设施建设工程。
三	建设依据	1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》； 2.芒交发〔2020〕26号文《芒市直过民族自然村寸家上寨通畅工程、芒市直过民族自然村弄丘上寨通畅工程、芒市直过民族自然村偏山寨通畅工程一阶段施工图纸设计批复》。
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级； 2.设计速度：20公里/小时（15公里/小时）； 3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米； 4.平曲线极限最小半径：15米； 5.最大纵坡：12%； 6.路面结构：水泥混凝土路面； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：地震动峰值加速度系数（g）0.3g。
五	建设规模及性质	项目全长1.006公里，四级公路，建设性质为改建。

六	开工日期	2020年04月17日
	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	90.0609万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：78.8377万元 其中： 建筑安装工程投资：78.8377万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方1254立方米，利用土方142立方米，砂砾垫层183.75立方米； 2.排水工程：混凝土边沟3.27立方米； 3.砌筑防护工程：浆砌挡土墙150.54立方米； 4.涵洞：圆管涵44米/5道； 5.路面工程：级配或天然砂砾底基层（厚20cm）4424.14平方米，培土路肩（碎石土）362.16立方米，水泥混凝土路面844.59立方米； 6.交通安全设施：标志8块，波形护栏200米，端头4个。
九	主要材料实际消耗	1.人工：235工日； 2.水泥：1707.74吨； 3.砂：153.87立方米； 4.砂砾料：2101.17立方米； 5.碎石：2196.21立方米； 6.片块石：210.76立方米； 7.柴油：1320升；

		8.汽油：860 升。
十	实际征用 土地数 (亩)	实际征用土地 0 亩。
十一	建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价	<p>1.监理单位工程质量评定基本情况：工程质量评定得分 90.50 分，工程质量等级评定为优良。</p> <p>2.竣工验收前，质量监督机构鉴定情况：本次竣工验收检测共 6 项（检测 167 点，合格 141 点），建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 84.34 分，质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定：工程质量评定得分 85.00 分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价：工程质量评定得分 85.15 分，工程质量等级评定为合格。</p>
十二	有关问题 的决定和 建议	<p>1.对工程质量鉴定报告中提到的问题和 建议，建议监理、施工单位应引起高度 重视、紧密配合，最终由芒市交通运输局 汇同建设、接养单位、监理、施工单位对 存在问题整改情况进行审核确认，遗留问 题处理完毕后方能移交养护单位养护；</p> <p>2.同意该项目今日起通过竣工验收， 质量缺陷期为 2021 年 03 月 03 日至 2023 年 03 月 02 日；</p>

		3. 业主单位应尽快编制完成竣工文件,并提交工程决算给审计单位进行审计,审计完成后,提交竣工资料归档。
--	--	---

附表: 1. 竣工验收委员会名单

2. 工程交接单位代表签名表

