

芒市人民政府

芒市人民政府关于加快推进省道 S339 线 遮放至芒海公路改扩建工程建设专报（二）

根据《德宏州监察委员会关于加快推进省道 S339 线遮放至芒海段公路改扩建工程的监察建议》要求，芒市人民政府主要领导于 2020 年 6 月 19 日上午组织市交通运输局、市财政局等相关部门专题部署省道 S339 线遮放至芒海段公路改扩建项目推进事宜，并就存在的问题制定整改措施、明确整改时限。现将项目进展情况报告如下：

一、项目进展情况

省道 S339 线芒市遮放至芒海公路项目自 2018 年 9 月正式开工建设，项目自开工累计完成投资约 1.69 亿元。

（一）主要工程量完成情况

目前，正在抓紧推进路基换填、路基排水、桥梁架设、路面铺设等工程，已完成工程总量的 60%，确保在年内建成通车。

（二）项目建设资金拨付情况

截至 2020 年 6 月 30 日，已拨付项目建设资金 10852 万元（其中，于 2020 年 5 月 20 日前拨付 6100 万元、5 月 20 日拨付 500

万元、6月28日拨付2000万元、6月30日拨付2252万元),已达到工程建设拨付进度。

二、存在的困难和问题

芒市属国家化债试点县,财政运转困难,在保障财政“三保支出”后,未来五年,地方财政收入主要用于化债及债券还本付息支出,可用于地方项目配套的资金十分有限。

三、下步工作措施

(一)多渠道筹措项目建设地方配套资金,确保按照工程进度及时拨付。

(二)组建工作专班驻守项目施工现场,督促施工单位加大施工力度,确保项目按时、按质完工。

(三)加大项目资金的跟踪问效,确保项目资金使用效益和资金安全。

2020年6月30日