

公路工程竣工验收鉴定书

芒市直过民族自然村南育河村通畅工程



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	芒市直过民族自然村南育河村通畅工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于芒市芒海镇境内。
三	建设依据	1.德交发〔2019〕122号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》； 2.芒交发〔2020〕34号文《芒市交通运输局关于芒市直过民族自然村新寨通畅工程、芒市直过民族自然村南育河村通畅工程、芒市直过民族自然村南村育河通畅工程一阶段施工图设计批复》。
四	技术标准与主要指标	1.公路等级：四级； 2.设计速度：20公里/小时（15公里/小时）； 3.路基宽度及行车道宽度：路基宽度：4.5米；行车道宽度：3.5米； 4.平曲线极限最小半径：15米； 5.最大纵坡：12%； 6.路面结构：水泥混凝土路面； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：0.30g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。
五	建设规模及性质	项目全长0.45公里，四级公路，建设性质为改建。

六	开工日期	2020年04月25日
	完工日期	2020年09月30日
七	原批准预算	44.4119万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：27.4547万元 其中： 建筑安装工程投资：27.4547万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方668立方米，利用土方759立方米，砂砾垫层237.75立方米； 2.路面工程：厚30cm级配或天然砂砾底基层1649.05平方米，水泥混凝土路面296.83立方米，培土路肩371.25立方米； 3.交通安全设施：标志4块。
九	主要材料实际消耗	1.人工：530工日； 2.水泥：280吨； 3.钢筋：1.3吨； 4.砂：590立方米； 5.砂砾料：1230立方米； 6.碎石：863立方米； 7.柴油：860升。
十	实际征用土地数(亩)	实际征用土地0亩。
十一	建设项目工程质量	1.监理单位工程质量评定基本情况： 工程质量评定得分90.50分，工程质量等

	<p>鉴定结论及质量评价</p>	<p>级评定为优良。</p> <p>2.竣工验收前，质量监督机构鉴定情况：本次竣工验收检测共3项（检测52点，合格37点），建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为84.35分，质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定：工程质量评定得分85.00分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价：工程质量评定得分85.16分，工程质量等级评定为合格。</p>
<p>十二</p>	<p>有关问题的决定和建议</p>	<p>1.对工程质量鉴定报告中提到的问题和建议，建议监理、施工单位应引起高度重视、紧密配合，最终由芒市交通运输局汇同建设、接养单位、监理、施工单位对存在问题整改情况进行审核确认，遗留问题处理完毕后方能移交养护单位养护；</p> <p>2.同意该项目今日起通过竣工验收，质量缺陷期为2021年03月03日至2023年03月02日；</p> <p>3.业主单位应尽快编制完成竣工文件，并提交工程决算给审计单位进行审计，审计完成后，提交竣工资料归档。</p>

- 附表：1.竣工验收委员会名单
2.工程交接单位代表签名表